

Handleplan for legeplads i Møllehusene 2023

Aktiviteter der kræver handling nu:

- Vi har rettet samtlige opmærksomhedspunkter fra legepladsrapport 17.11.2022 – Vi har fået sat skilte op da der efterhånden var en del skilte der ikke var tidssvarende – dog er disse legeredskaber eller effekter fra før der var krav om skiltning. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko for brugerne
- Råd på legehuse skåret væk – midlertidigt de skal alle 3 udskiftes.

Aktiviteter der kan afhjælpes indenfor 6 måneder:

- Genfyldning af faldsand
- Klipning af hække og træer
- Sandkasserammer efterses og der udskiftes rafter. hvor der er råd.

Aktiviteter eller investeringer over tid:

- Generelt vedligehold af etablerede redskaber
- Vi påtænker en større investering i 2023 – udskiftning af alle 3 legehuse, etablering af 2 babygynger i hus 13 og 9 samt en renovering af arealet med hængekøjer i hus 11 – forventes at koste ca 150.000,-

Risikovurdering i forhold til afstand imellem faldsand og gyng

- De gynger der bruges af vuggestuebørn i hus 9 og hus 13 risikovurderes til, at den standardhøjde der skal være - nedsættes til 30-35 cm pga arbejdsstillinger i forbindelse med løft af vuggestuebørn og barnets mulighed for selv at kunne komme op. (standard højde er 40 cm)
- Hus 11 bevarer standard 40 cm

Aktiviteter der er løst i 2022:

- Rottebekæmpelse – alt eftersat – ok
- Der er plantet flere træer og buske i små kasser rundt omkring
- Gynger i nr 13 lavet skiftet lejer
- Underlag ved store træer rettet
- Overskud jord og blade fjernet
- Legepladsredskaber, borde og bænke er delvist blevet malet
- Grene og blade er løbene blevet fjernet fra faldunderlag
- Legepladsen fejes hver 14 dag.
- Hvepse bekæmpelse i nr. 9 11 og 13 – fast vedligehold problem hvert år
- Opdatering af legepladsens logbog
- Plan for afløsning når pedel ikke kan føre dagligt eftersyn af legepladsen